

1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. 656/пр

**ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) МНОГОВИКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ГРАФИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ, СВОДНОЙ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА**

ЗА I КВАРТАЛ 2020 г.

**I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

1	Фирменное наименование (наименование) <2>	Общество с ограниченной ответственностью "Неруд Зольское"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) <3>	ООО "Неруд Зольское"
3	Место нахождения	Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Пятигорская, 2А, оф. 307
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства <4>	-
5	Единоличный исполнительный орган <5>	Генеральный директор ООО «Неруд Зольское» Алимирзоев Владимир Алибекович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1082641001211
7	Дата государственной регистрации	16.10.2014
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	2609023375

Генеральный директор

(наименование
должности)



"28" мая 2020 г.

(подпись)

Алимирзоев В.А.

(фамилия, имя,
отчество (последнее
- при наличии))

2

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства <6>

1	Наименование объекта недвижимости <7>	Многоквартирный жилой дом (поз. 1) (3-я очередь строительства жилой застройки)
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Степная
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	26:31:020501:887
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.04.19 г 26:31:020501:887-26/001/2019-1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	26-303000-414-2016 от 09.11.2016
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство <8>	09.04.2019
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	22.01.2019 Изменение срока действия 06.05.2019 Изменение кадастрового номера земельного участка, адреса, площади
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	09.09.2021
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	71
5.1	жилые помещения	64
5.2	нежилые помещения	7
5.3	машиноместа	-
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по	135,4

	состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	135,4
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	45,103
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) <9>	40,912
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) <10>	0,799
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) <11>	3,392
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	20,211

11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,973
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	21,184
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению <12>	0,973
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	-
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	22.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	-
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	-
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	12
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	18
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	7
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	56,670
13	Информация об исполнении застройщиком договоров <14>:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров <15>	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-

13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства <16>	Ввод объекта - III квартал 2021 г.; срок передачи объекта участникам долевого строительства - в течении 3 месяцев после получения разрешения на ввод
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования <17>:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд <18>	Пл. пор. №254 от 03.06.2019 Пл. пор. №602 от 05.11.2019 Пл. пор. №685 от 19.12.2019
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,301
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	-

Справка к отчетности

Справка об использовании застройщиком средств по целевому назначению

(к графе 11.4 Раздела 2)

по объекту : "Многоквартирный жилой дом (поз.1) третьей очереди жилой застройки

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Степная"

Отчетность за 1 кв. 2020 г.

№ п/п	Статья затрат	ст.18 №214-ФЗ от 30.12.2004	Сумма, млн.руб
1	Строительство объекта	п.п.1 п.1	-
2	Оплата в компенсационный фонд	п.п.15 п.1	-
3	Платежи, связанные с гос. регистрацией ДУДС	п.п.11 п.1	-
4	Оплата труда, страховых взносов, НДФЛ	п.п.17 п.1	0,328
5	Иные расходы (аренда помещения, услуги связи, реклама, затраты автотранспорта, канцтовары и др.)	п.п.20 п.1	0,645
	ИТОГО		0,973

Генеральный директор ООО "Неруд Зольское"

В.А. Алимизоев

Главный бухгалтер ООО "Неруд Зольское"

Н.Ю. Сидельникова



7

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства <6>

1	Наименование объекта недвижимости <7>	Многоквартирный жилой дом (поз. 2) (3-я очередь строительства жилой застройки)
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Степная
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	26:31:020501:888
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.04.19 г 26:31:020501:888-26/001/2019-2
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	26-303000-415-2016 от 09.11.2016
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство <8>	09.04.2019
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	22.01.2019 Изменение срока действия 06.05.2019 Изменение кадастрового номера земельного участка, адреса, площади
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	09.09.2021
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	78
5.1	жилые помещения	78
5.2	нежилые помещения	0
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по	125,3

	состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	125,3
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	70,447
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) <9>	58,274
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) <10>	4,654
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) <11>	7,519
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	46,138

11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	12,151
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	58,289
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению <12>	11,293
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	-
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	21.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	5
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	-
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	33
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	50
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	89,566
13	Информация об исполнении застройщиком договоров <14>:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров <15>	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком	-

	обязательств по договорам (млн. рублей)	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства <16>	Ввод объекта - III квартал 2021 г.; срок передачи объекта участникам долевого строительства - в течении 3 месяцев после получения разрешения на ввод
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования <17>:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд <18>	Пл. пор. №254 от 03.06.2019 Пл. пор. №400 от 31.07.2019 Пл. пор. №501 от 17.09.2019 Пл. пор. №558 от 16.10.2019 Пл. пор. №600 от 01.11.2019 Пл. пор. №602 от 05.11.2019 Пл. пор. №16 от 14.01.2020 Пл. пор. №35 от 22.01.2020 Пл. пор. №40 от 22.01.2020 Пл. пор. №49 от 24.01.2020 Пл. пор. №192 от 05.03.2020 Пл. пор. №283 от 25.03.2020
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд	1,062

	публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	-

Справка к отчетности

Справка об использовании застройщиком средств по целевому назначению

(к графе 11.4 Раздела 2)

по объекту : "Многоквартирный жилой дом (поз.2) третьей очереди жилой застройки

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Степная"

Отчетность за 1 кв. 2020 года.

№ п/п	Статья затрат	ст.18 №214-ФЗ от 30.12.2004	Сумма, млн.руб
1	Строительство объекта	п.п.1 п.1	9,274
2	Оплата в компенсационный фонд	п.п.15 п.1	0,191
3	Платежи, связанные с гос. регистрацией ДУДС	п.п.11 п.1	0,015
4	Оплата труда, страховых взносов, НДФЛ	п.п.17 п.1	1,275
5	Иные расходы (аренда помещения, услуги связи, реклама и др.)	п.п.20 п.1	0,538
	ИТОГО		11,293

Генеральный директор ООО "Неруд Зольское"

В.А. Алимирзоев

Главный бухгалтер ООО "Неруд Зольское"

Н.Ю. Сидельникова



III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика<19>

1	Норматив обеспеченности обязательств <20> (Н1)	2,14
2	Норматив целевого использования средств <20> (Н2)	0,19
3	Норматив безубыточности <20>	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика <21>	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Многоквартирный жилой дом (поз. 1) (3-я очередь строительства жилой застройки)

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <27>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0.30	0.30	0.30	0.30	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	0
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	-	-	-	-	0
Всего по пункту 1.1		0.30	0.30	0.30	0.30	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0.96	0.96	0.96	0.96	0
1.2.2	обратная засыпка котлована	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	17.59	17.59	17.59	17.59	0.0
1.2.4	устройство конструкций надземной части	16.92	57.86	17.59	17.22	-0.369
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0	6.13	0	0	0.0

1.2.6	устройство кровли	0	4.42	0	0	0.0
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0	2.93	0	0	0.0
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0	6.82	0	0	0.0
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	0.0
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	0	0.10	0	0	0.0
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0	3.11	0	0	0.0
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0	0.10	0	0	0.0
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0	1.17	0	0	0.0
	устройство внутридомовых инженерных систем газоснабжения		0.95			
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	0.0
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	0.0
Всего по пункту 1.2		35.52	102.18	36.19	35.82	-0.37
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.4	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0.00	3.00	0.00	0.00	0
	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	0
Всего по пункту 1.3		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Всего по статье 1		35.82	105.48	36.49	36.12	-0.37

	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	0
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0.91	0.91	0.91	0.91	0
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	0
Всего по статье 2		0.91	0.91	0.91	0.91	0.00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания	0.10	0.10	0.10	0.10	0
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0.79	0.79	0.79	0.79	0
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0.10	0.10	0.10	0.10	0
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	0.00
Всего по статье 3		0.99	0.99	0.99	0.99	0.00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0.00	0.82	0.00	0.00	0
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0.00	1.15	0.00	0.00	0
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0.00

4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	0.00
4.6	объекты систем газоснабжения	0.00	0.18	0.00	0.00	0
4.7	линии связи	-	-	-	-	0.00
Всего по статье 4		0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	0.00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0.50	1.50	0.50	0.50	0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0.00	2.40	0.00	0.00	0
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0.00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0.00	3.23	0.39	0.00	-0.39
5.6	объекты систем газоснабжения	2.39	2.56	2.43	2.39	-0.04
5.7	линии связи	-	-	-	-	0.00
Всего по статье 5		2.89	9.69	3.32	2.89	-0.43
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>	-	-	-	-	0.00
Всего по статье 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <29>	-	-	-	-	0.00
Всего по статье 7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					

8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <30>	-	-	-	-	0.00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	0.00
	Всего по статье 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	0.00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	-	-	-	-	0.00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	0.00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0.30	1.96	0.30	0.30	0.00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	0.00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	0.00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2.91	10.69	3.09	3.09	0.00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единого исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	0.00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	0.00
Всего по статье 9		3.21	12.66	3.39	3.39	0.00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	0.00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию, непредвиденные расходы	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
Всего по статье 10		0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО		43.83	135.40	45.11	44.31	-0.8

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Многоквартирный жилой дом (поз. 2) (3-я очередь строительства жилой застройки)

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <27>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	0.00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	-	-	-	-	0.00
Всего по пункту 1.1		0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	17.59	17.59	17.59	17.59	0.00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	21.41	50.77	34.84	30.59	-4.25

1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
1.2.6	устройство кровли	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	1.43	2.93	1.43	1.43	0.00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	0.00
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
	устройство внутридомовых инженерных систем газоснабжения	-	0.95	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-

Всего по пункту 1.2		41.44	95.09	54.86	50.62	-4.25
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.4	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
	дороги и прилегающие территории	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
Всего по пункту 1.3		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Всего по статье 1		41.74	98.39	55.17	50.92	-4.25
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	-
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		0.90	0.90	0.90	0.90	0.00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	-
Всего по статье 3		0.99	0.99	0.99	0.99	0.00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0.68	1.28	0.68	0.68	0.00
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	2.55	2.55	2.55	2.55	0.00
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		4.41	5.01	4.41	4.41	0.00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					

5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0.00	3.23	0.39	0.00	-0.39
5.6	объекты систем газоснабжения	0.00	0.02	0.02	0.00	-0.02
5.7	линии связи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Всего по статье 5	0.00	6.65	0.41	0.00	-0.41
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>	-	-	-	-	-
	Всего по статье 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <29>	-	-	-	-	-
	Всего по статье 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					

8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <30>	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-
	Всего по статье 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	-	-	-	-	-
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0.965	1.50	1.156	1.156	0.00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	-

9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	-
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5.58	11.31	7.41	7.41	0.00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		6.54	12.81	8.56	8.56	0.00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	-
10.3	затраты на текущее сопровождение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО	54.59	125.29	70.45	65.79	-4.654

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор

Алимирзоев В.А.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)



"28" мая 2020 г.

В данном шпиге пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 31 (Тридцать один) лист

Генеральный директор
ООО "Неруд Зольское"

 В.А. Алмиров

